

Cykelstier Jels og Mønsted

Tidsplan, Fase 4- Projekt til anlæg, Helleanlæg på Koldingvej ved Jels.

Vejdirektoratet

Dato: 3. maj 2024

1 Tidsplan

30.04.2024 – 22.08.2024	Fremsendelse af miljøkonsekvensscreeningen (90 kalenderdages sagsbehandlingstid er forventet).
23.08.2024 – 04.10.2024	Sagsbehandlingstid (seks uger) på øvrige myndighedstilladelser (natur, overfladevand mv).
07.10.2024	Projektet fremsendes til Vejdirektoratet
15.01.2025	Udbudsprojektet fremsendes til Vejdirektoratet
22.01.2025	Udsendelse af entrepriseudbud
03.03.2025 – 27.06.2025	Anlægsperiode.