

## Udskiftning af Bro 15268

### Tidsplan for projektet

Aktivitet	Periode
Mobilisering, periodevis	05.05.2025- 16.06.2025
Udførelse	
<i>Indledende arbejder</i>	05.05.2025- 06.07.2025
<i>Spor og jordarbejder (dagtimer)</i>	07.07.2025- 21.07.2025
<i>Spor og jordarbejder, nedrivning, opbygning af ny tunnel (døgndrift)</i>	11.07.2025- 21.07.2025
<i>Sporarbejder (dagtimer)</i>	21.07.2025- 25.07.2025
<i>Arbejder med ledninger og belægning i tunnel (dagtimer)</i>	25.07.2025- 31.08.2025
Afrigning	21.07.2025- 31.08.2025

27.09.2024

**Marie Riddervold**Planlægning  
Arealer og Miljø  
MARI@bane.dkBanedanmark  
Carsten Niebuhrs Gade 43  
1577 København V  
+45 8234 0000banedanmark.dk  
CVR: 1863 2276